

Протокол № _____

Предварительных испытаний МПП МДТР.434857.002

Проверка неравномерности коэффициента передачи

1 Результаты проверки

Дата проверки _____

Таблица 1

Канал	Неравномерность коэффициента усиления, дБ	Требование по ТЗ, дБ, не более
1	0.43	0.50
2	0.66	0.50
3	0.7	0.50
4	0.66	0.50
5	0.64	0.50
6	0.44	0.50
7	0.31	0.50
8	0.41	0.50
9	0.6	0.50
10	0.88	0.50
11	0.19	0.50
12	0.83	0.50
13	0.73	0.50
14	0.46	0.50
15	0.25	0.50
16	0.3	0.50
17	0.41	0.50
18	0.64	0.50
19	0.79	0.50
20	0.91	0.50
21	0.75	0.50
22	0.53	0.50

Продолжение таблицы 1

Канал	Неравномерность коэффициента усиления, дБ	Требование по ТУ, дБ, не более
23	0.31	0.50
24	0.3	0.50

2 Заключение по результатам проверки

Изделие МПП №_____ соответствует ТЗ и признано годным для использования по назначению.

Начальник ОТК _____

подпись	инициалы, фамилия	дата
---------	-------------------	------